



PREFEITURA DE
OLIVENÇA
CULTIVANDO A PAZ. PARA
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO!

| | |
|--------|---|
| OBRA: | REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - MÓDULO 03 |
| LOCAL: | MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇUCAR - ALAGOAS |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MÓDULO 03

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR + BDI | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | |
|-----------------|-------------------------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 20,17% | R\$ 89.073,58 | 100% | R\$ 89.073,58 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 |
| 2.0 | INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA | 2,22% | R\$ 9.802,96 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 4.901,48 | 50% | R\$ 4.901,48 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 |
| 3.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0,52% | R\$ 2.289,53 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 1.144,77 | 50% | R\$ 1.144,77 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 |
| 4.0 | REVESTIMENTO | 1,62% | R\$ 7.162,30 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 3.581,15 | 50% | R\$ 3.581,15 | 0% | R\$ 0,00 |
| 5.0 | PISO | 32,77% | R\$ 144.683,86 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 72.341,93 | 50% | R\$ 72.341,93 | 0% | R\$ 0,00 |
| 6.0 | PINTURA | 3,28% | R\$ 14.498,21 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 7.249,11 | 50% | R\$ 7.249,11 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11,31% | R\$ 49.933,90 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 24.966,95 | 50% | R\$ 24.966,95 | 0% | R\$ 0,00 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 0,25% | R\$ 1.097,87 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 50% | R\$ 548,94 | 50% | R\$ 548,94 | 0% | R\$ 0,00 |
| 9.0 | PAISAGISMO | 5,45% | R\$ 24.083,31 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 100% | R\$ 24.083,31 |
| 10.0 | SERVIÇOS FINAIS | 17,19% | R\$ 75.881,50 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 100% | R\$ 75.881,50 |
| 11.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 5,21% | R\$ 22.998,64 | 15% | R\$ 3.449,80 | 20% | R\$ 4.599,73 | 15% | R\$ 3.449,80 | 20% | R\$ 4.599,73 | 15% | R\$ 3.449,80 | 15% | R\$ 3.449,80 |
| VALOR SIMPLES | | | R\$ 441.505,66 | 20,96% | R\$ 92.523,38 | 2,15% | R\$ 9.501,21 | 2,15% | R\$ 9.496,04 | 24,28% | R\$ 107.183,46 | 25,40% | R\$ 112.137,87 | 25,07% | R\$ 110.663,71 |
| TOTAL ACUMULADO | | | R\$ 441.505,66 | 20,96% | R\$ 92.523,38 | 100,00% | R\$ 102.024,58 | 100,00% | R\$ 111.520,63 | 100,00% | R\$ 218.704,08 | 100,00% | R\$ 330.841,95 | 100,00% | R\$ 441.505,66 |

João Paulo de Amorim Neto
Eng. Civil
CREA: 020433224-9