



OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE LAJES DOS CANJOS
LOCAL:	SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA – AL.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR + BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	4,67%	R\$ 14.950,96	100%	R\$ 14.950,96	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.0	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	6,66%	R\$ 21.331,58	50%	R\$ 10.665,79	50%	R\$ 10.665,79	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.0	PAREDES E PAINÉIS	4,32%	R\$ 13.852,53	30%	R\$ 4.155,76	30%	R\$ 4.155,76	40%	R\$ 5.541,01	0%	R\$ 0,00
4.0	REVESTIMENTO	10,72%	R\$ 34.336,21	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 17.168,11	50%	R\$ 17.168,11	0%	R\$ 0,00
5.0	COBERTURA	8,26%	R\$ 26.466,60	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 26.466,60	0%	R\$ 0,00
6.0	PISO	10,05%	R\$ 32.206,01	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 16.103,01	50%	R\$ 16.103,01
7.0	ESQUADRIAS	14,46%	R\$ 46.336,82	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 46.336,82
8.0	PINTURA	9,26%	R\$ 29.678,89	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 29.678,89
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,65%	R\$ 43.751,56	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 43.751,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,84%	R\$ 5.896,84	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.896,84	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4,85%	R\$ 15.527,56	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.527,56	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
12.0	LOUÇAS E METAIS	4,21%	R\$ 13.476,94	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 13.476,94
13.0	SERVIÇOS FINAIS	2,30%	R\$ 7.361,67	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.361,67
14.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,76%	R\$ 15.258,32	25%	R\$ 3.814,58	25%	R\$ 3.814,58	25%	R\$ 3.814,58	25%	R\$ 3.814,58
VALOR SIMPLES			R\$ 320.432,49	10,48%	R\$ 33.587,09	31,51%	R\$ 100.980,19	21,56%	R\$ 69.093,30	36,44%	R\$ 116.771,91
TOTAL ACUMULADO			R\$ 320.432,49	10,48%	R\$ 33.587,09	100,00%	R\$ 134.567,28	100,00%	R\$ 203.660,59	100,00%	R\$ 320.432,49

João Paulo de Amorim Neto  
Eng. Civil  
CREA: 020433224-9