



PREFEITURA DE
OLIVENÇA
CULTIVANDO A PAZ. PARA
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO!

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO - MÓDULO 01
LOCAL:	AV. NOSSA SENHORA DO CARMO, S/N, CENTRO, OLIVENÇA - AL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - MÓDULO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR + BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	55,68%	R\$ 45.725,53	100%	R\$ 45.725,53	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
2.0	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	2,85%	R\$ 2.339,84	50%	R\$ 1.169,92	50%	R\$ 1.169,92	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
3.0	PAREDES E PAINÉIS	2,75%	R\$ 2.261,95	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 1.130,98	50%	R\$ 1.130,98	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
4.0	REVESTIMENTO	2,08%	R\$ 1.704,97	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 852,49	50%	R\$ 852,49	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
5.0	PISO	15,39%	R\$ 12.640,90	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 6.320,45	30%	R\$ 3.792,27	20%	R\$ 2.528,18	0%	R\$ 0,00
6.0	PINTURA	0,89%	R\$ 729,02	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 364,51	50%	R\$ 364,51
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,53%	R\$ 9.466,24	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 4.733,12	50%	R\$ 4.733,12
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	0,92%	R\$ 751,99	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	50%	R\$ 376,00	50%	R\$ 376,00
9.0	SERVIÇOS FINAIS	3,34%	R\$ 2.739,43	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.739,43
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,58%	R\$ 3.757,53	15%	R\$ 563,63	20%	R\$ 751,51	15%	R\$ 563,63	20%	R\$ 751,51	15%	R\$ 563,63	15%	R\$ 563,63
VALOR SIMPLES			R\$ 82.117,40	57,79%	R\$ 47.459,08	3,72%	R\$ 3.052,40	10,80%	R\$ 8.867,54	6,57%	R\$ 5.396,26	10,43%	R\$ 8.565,43	10,69%	R\$ 8.776,68
TOTAL ACUMULADO			R\$ 82.117,40	57,79%	R\$ 47.459,08	100,00%	R\$ 50.511,48	100,00%	R\$ 59.379,02	100,00%	R\$ 64.775,28	100,00%	R\$ 73.340,72	100,00%	R\$ 82.117,40

João Paulo de Amorim Neto
Eng. Civil
CREA: 020433224-9